

Arbejdstidsplan for vinduesudskiftning samt murrenovering.



Id	Opgavet	Opgavenavn	Startdato	Slutdato	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2
0		2.Tidsplan UE - vinduer-facade AB Thor.	ma 30-01-23	fr 22-12-23	← 2.Tidsplan UE - vinduer-facade AB Thor. →																																																			
1		AB Thor	ma 30-01-23	ma 11-12-23	← AB Thor →																																																			
38		Vinduer/brystninger gadeside	on 19-04-23	ma 27-11-23	← Vinduer/brystninger gadeside →																																																			
39		Etape 1 - Nærumgade. 90 elementer, heraf 25 altaner.	on 19-04-23	fr 30-06-23	← Etape 1 - Nærumgade. 90 elementer, heraf 25 altaner. →																																																			
40		Platform 1 - opgang 14. (antal elementer 19, antal altaner 7.)	on 19-04-23	ti 23-05-23	← Platform 1 - opgang 14. (antal elementer 19, antal altaner 7.) →																																																			
42		Murer, brystninger. (ca. 1 altan i døgnet.)	ma 24-04-23	ti 02-05-23	■ Murer																																																			
45		Tømrer, vinduesmontage. (12 elementer pr. dag.)	on 10-05-23	fr 12-05-23	■ Tømrer																																																			
46		Tømrer, altandør/vinduesmontage. (6 elementer pr. dag)	to 11-05-23	fr 12-05-23	■ Tømrer																																																			
49		Maler	fr 19-05-23	ma 22-05-23	■ Maler																																																			
51		Indvendigt snedker arbejde.	ma 15-05-23	on 17-05-23	■ Tømrer																																																			
53		Platform 2 - opgang 16. (antal elementer 19, antal altaner 5.)	on 24-05-23	ma 12-06-23	← Platform 2 - opgang 16. (antal elementer 19, antal altaner 5.) →																																																			
55		Murer, brystninger. (ca. 1 altan i døgnet.)	to 25-05-23	on 31-05-23	■ Murer																																																			
58		Tømrer, vinduesmontage. (12 elementer pr. dag.)	to 01-06-23	fr 02-06-23	■ Tømrer																																																			
59		Tømrer, altandør/vinduesmontage. (6 elementer pr. dag)	fr 02-06-23	fr 02-06-23	■ Tømrer																																																			
62		Maler	to 08-06-23	fr 09-06-23	■ Maler																																																			
64		Indvendigt snedker arbejde.	ma 05-06-23	ti 06-06-23	■ Tømrer																																																			
66		Platform 3 - opgang 18. (antal elementer 19, antal altaner 5.)	on 03-05-23	fr 26-05-23	← Platform 3 - opgang 18. (antal elementer 19, antal altaner 5.) →																																																			
68		Murer, brystninger. (ca. 1 altan i døgnet.)	ti 09-05-23	ma 15-05-23	■ Murer																																																			
71		Tømrer, vinduesmontage. (12 elementer pr. dag.)	ti 16-05-23	on 17-05-23	■ Tømrer																																																			
72		Tømrer, altandør/vinduesmontage. (6 elementer pr. dag)	on 17-05-23	on 17-05-23	■ Tømrer																																																			
75		Maler	on 24-05-23	to 25-05-23	■ Maler																																																			

Projekt AB Thor.
2. rev. 4/5-2023

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		Kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			



Arbejdstidsplan for vinduesudskiftning samt murrenovering.

Id	Opgavet	Opgavenavn	Startdato	Slutdato	3 feb 23 mar 23 apr 23 maj 23 jun 23 jul 23 aug 23 sep 23 okt 23 nov 23 dec 23 jan 23																											
77		Indvendigt snedker arbejde.	fr 19-05-23	ma 22-05-23	Tømrer																											
79		Platform 4 - opgang 20. (antal elementer 19, antal altaner 3.)	to 01-06-23	ma 19-06-23	Platform 4 - opgang 20. (antal elementer 19, antal altaner 3.)																											
81		Murer, brystninger. (ca. 1 altan i døgnet.)	fr 02-06-23	ti 06-06-23	Murer																											
84		Tømrer, vinduesmontage. (12 elementer pr. dag.)	on 07-06-23	to 08-06-23	Tømrer																											
85		Tømrer, altandør/vinduesmontage. (6 elementer pr. dag)	fr 09-06-23	fr 09-06-23	Tømrer																											
88		Maler	to 15-06-23	fr 16-06-23	Maler																											
90		Indvendigt snedker arbejde.	ma 12-06-23	ti 13-06-23	Tømrer																											
92		Platform 5 - opgang 22. (antal elementer 14, antal altaner 5.)	ti 13-06-23	fr 30-06-23	Platform 5 - opgang 22. (antal elementer 14, antal altaner 5.)																											
94		Murer, brystninger. (ca. 1 altan i døgnet.)	on 14-06-23	ti 20-06-23	Murer																											
97		Tømrer, vinduesmontage. (12 elementer pr. dag.)	on 21-06-23	to 22-06-23	Tømrer																											
98		Tømrer, altandør/vinduesmontage. (6 elementer pr. dag)	to 22-06-23	to 22-06-23	Tømrer																											
101		Maler	on 28-06-23	to 29-06-23	Maler																											
103		Indvendigt snedker arbejde.	fr 23-06-23	ma 26-06-23	Tømrer																											
105		Etape 2, Lundtoftegade. 95 elementer.	ma 07-08-23	to 07-09-23	[Task bar]																											
106		Platform 1 - Opgang 36. (antal elementer 20, antal altaner 0.)	ma 07-08-23	ma 21-08-23	Platform 1 - Opgang 36. (antal elementer 20, antal altaner 0.)																											
108		Tømrer, vinduesmontage. (12 elementer pr. dag.)	to 10-08-23	fr 11-08-23	Tømrer																											
114		Platform 2 - opgang 38 (antal elementer 20, antal altaner 0.)	ma 14-08-23	fr 25-08-23	Platform 2 - opgang 38 (antal elementer 20, antal altaner 0.)																											
116		Tømrer, vinduesmontage. (12 elementer pr. dag.)	on 16-08-23	to 17-08-23	Tømrer																											
122		Platform 3 - Opgang 40. (antal elementer 20, antal altaner 0.)	ma 28-08-23	to 07-09-23	Platform 3 - Opgang 40. (antal elementer 20, antal altaner 0.)																											
124		Tømrer, vinduesmontage. (12 elementer pr. dag.)	ti 29-08-23	on 30-08-23	Tømrer																											
130		Platform 4 - Opgang 42.(antal elementer 20, antal altaner 0.)	fr 11-08-23	on 23-08-23	Platform 4 - Opgang 42.(antal elementer 20, antal altaner 0.)																											

Projekt AB Thor.
2. rev. 4/5-2023


Opgave
Opdeling
Milepæl
Hovedopgave



Projektoversigt
Inaktiv opgave
Inaktiv milepæl
Inaktiv oversigt



Manuel opgave
Kun varighed
Manuel oversigtsopløftning
Manuel oversigt



Kun start
Kun slutdato
Eksterne opgaver
Ekstern milepæl



Deadline
Fremdrift
Manuel status





Arbejdstidsplan for vinduesudskiftning samt murrenovering.

Id	Opgavet	Opgavenavn	Startdato	Slutdato																																															
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
195		Indvendigt snedker arbejde.	ma 02-10-23	ma 02-10-23																																															
197		Etape 4, Sandbjerggade. 136 elementer.	ti 17-10-23	ma 27-11-23																																															
198		Platform 1 - Opgang 7. (antal elementer 20, antal altaner 0.)	ti 17-10-23	fr 27-10-23																																															
200		Tømrer, vinduesmontage. (12 elementer pr. dag.)	on 18-10-23	to 19-10-23																																															
203		Maler	on 25-10-23	to 26-10-23																																															
206		Platform 2 - Opgang 7. (antal elementer 24, antal altaner 0.)	ma 30-10-23	to 09-11-23																																															
208		Tømrer, vinduesmontage. (12 elementer pr. dag.)	ti 31-10-23	on 01-11-23																																															
214		Platform 3 - opgang 5. (antal elementer 24, antal altaner 0.)	fr 10-11-23	on 22-11-23																																															
216		Tømrer, vinduesmontage. (12 elementer pr. dag.)	ma 13-11-23	ti 14-11-23																																															
222		Platform 4 - Opgang 3. (antal elementer 24, antal altaner 0.)	fr 20-10-23	on 01-11-23																																															
224		Tømrer, altandør/vinduesmontage. (12 elementer pr. dag)	ma 23-10-23	ti 24-10-23																																															
230		Platform 5 - Opgang 1. (antal elementer 24, antal altaner 0.)	to 02-11-23	ti 14-11-23																																															
232		Tømrer, vinduesmontage. (12 elementer pr. dag.)	fr 03-11-23	ma 06-11-23																																															
235		Maler	fr 10-11-23	ma 13-11-23																																															
238		Platform 6 - Opgang 1 (antal elementer 20, antal altaner 0.)	on 15-11-23	ma 27-11-23																																															
240		Tømrer, vinduesmontage. (12 elementer pr. dag.)	to 16-11-23	fr 17-11-23																																															
246		Facader/vinduer gårdside (Stilladsløsning)	ma 24-04-23	ma 11-12-23																																															
247		Lundtoftegade. 152 vinduer/16 altaner. (starter ved opgang 44 ---> 36)	ma 24-04-23	on 09-08-23																																															
251		Murer, brystninger. (ca. 1 altan i døgnnet.) inkl. Afdækning.	ti 30-05-23	ma 26-06-23																																															
252		Støvvægge ved altaner.	ti 30-05-23	ti 20-06-23																																															
253		Tømrer, altandøre. (6 elementer pr. dag)	fr 23-06-23	ti 27-06-23																																															

Projekt AB Thor.
2. rev. 4/5-2023

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		Kun start		Kun slutdato		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Eksterne opgaver		Ekstern milepæl		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Manuel status					
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt							

