

TIDSPLAN: År 2018		Revision A: 15. juni 2017 Revision B: 22. januar 2018 Revision C: 8. marts 2018												
Dato : 2. JANUAR 2017		År: 2018												
MANED / ÅR 2018		Januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	septemb.	oktober	novemb.		
Samlet byggeperiode FASE III (22. januar til 28. marts 2018)		FASE III												
Byggeperiode - Sandbjerggade 1														
Byggeperiode - Sandbjerggade 3														
Byggeperiode - Sandbjerggade 5														
Byggeperiode - Sandbjerggade 7														
Samlet byggeperiode FASE IV (med opstart den 19. marts)				FASE IV										
Byggeperiode - Høsterkøbgade 9														
Byggeperiode - Høsterkøbgade 11														
Byggeperiode - Høsterkøbgade 13														
Byggeperiode - Høsterkøbgade 15														
Byggeperiode - Høsterkøbgade 17														
Samlet byggeperiode FASE III og IV		FASE III		FASE IV										
Install. af brandalarmer og adgangskontrol på køkkentrapper														
Installation af brandalarmer i kældre														
Installation af brandalarmer i tagetagen														
Samlet byggeperiode FASE III og IV						FA III FASE IV								
Malerbehandling af 2 stk. kældertrappedøre i gård														
Malerbehandling af 11 stk. køkkentrappedøre i gård														
Byggemøder														
Aflev.forr. - Fase III - onsdag d. 28/3 2018 - Fase IV - fredag d. 24/8 2018														